

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TIPO B
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01			MÊS 02		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
3	PAREDES E DIVISÓRIAS	119.182,90	4,63%	R\$ 35.754,87	30,00%	30,0%	R\$ 35.754,87	30,00%	60,0%
4	ESQUADRIAS	414.500,59	16,10%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
5	VIDROS	10.556,13	0,41%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
6	COBERTURA	224.831,64	8,73%	R\$ -		0,0%	R\$ 112.415,82	50,00%	50,0%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	104.646,61	4,06%	R\$ 10.464,66	10,00%	10,0%	R\$ 20.929,32	20,00%	30,0%
8	REVESTIMENTO	228.863,84	8,89%	R\$ 45.772,77	20,00%	20,0%	R\$ 68.659,15	30,00%	50,0%
9	PAVIMENTAÇÃO	277.019,67	10,76%	R\$ 55.403,93	20,00%	20,0%	R\$ 55.403,93	20,00%	40,0%
10	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	21.458,07	0,83%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
11	PINTURA	90.046,15	3,50%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	290.414,79	11,28%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	155.271,34	6,03%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
14	EQUIPAMENTOS	6.050,60	0,24%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
15	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	14.377,09	0,56%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	51.820,80	2,01%	R\$ -		0,0%	R\$ 10.364,16	20,00%	20,0%
17	ESGOTOS SANITÁRIOS	91.762,69	3,56%	R\$ 9.176,27	10,00%	10,0%	R\$ 13.764,40	15,00%	25,0%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	304.618,39	11,83%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
19	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	59.460,53	2,31%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	63.117,67	2,45%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	34.172,98	1,33%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
22	GÁS COMBUSTÍVEL	4.268,21	0,17%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
23	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	5.504,71	0,21%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
24	REFORMA DO MURO H=2,20	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
25	SERVIÇOS FINAIS	2.642,35	0,10%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
TOTAL GERAL:		2.574.587,76	100,00%	R\$ 156.572,50			R\$ 317.291,66		
PERCENTUAL SIMPLES (%)				6,08%			12,32%		
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				6,08%			18,41%		

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TIPO B
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 03			MÊS 04		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
3	PAREDES E DIVISÓRIAS	119.182,90	4,63%	R\$ 35.754,87	30,00%	90,0%	R\$ 11.918,29	10,00%	100,0%
4	ESQUADRIAS	414.500,59	16,10%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
5	VIDROS	10.556,13	0,41%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
6	COBERTURA	224.831,64	8,73%	R\$ 112.415,82	50,00%	100,0%	R\$ -		100,0%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	104.646,61	4,06%	R\$ 41.858,65	40,00%	70,0%	R\$ 31.393,98	30,00%	100,0%
8	REVESTIMENTO	228.863,84	8,89%	R\$ 68.659,15	30,00%	80,0%	R\$ 22.886,38	10,00%	90,0%
9	PAVIMENTAÇÃO	277.019,67	10,76%	R\$ 41.552,95	15,00%	55,0%	R\$ 41.552,95	15,00%	70,0%
10	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	21.458,07	0,83%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
11	PINTURA	90.046,15	3,50%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	290.414,79	11,28%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	155.271,34	6,03%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
14	EQUIPAMENTOS	6.050,60	0,24%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
15	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	14.377,09	0,56%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	51.820,80	2,01%	R\$ 20.728,32	40,00%	60,0%	R\$ 20.728,32	40,00%	100,0%
17	ESGOTOS SANITÁRIOS	91.762,69	3,56%	R\$ 13.764,40	15,00%	40,0%	R\$ 13.764,40	15,00%	55,0%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	304.618,39	11,83%	R\$ 15.230,92	5,00%	5,0%	R\$ 45.692,76	15,00%	20,0%
19	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	59.460,53	2,31%	R\$ 2.973,03	5,00%	5,0%	R\$ -		5,0%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	63.117,67	2,45%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	34.172,98	1,33%	R\$ -		0,0%	R\$ 6.834,60	20,00%	20,0%
22	GÁS COMBUSTÍVEL	4.268,21	0,17%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
23	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	5.504,71	0,21%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
24	REFORMA DO MURO H=2,20	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
25	SERVIÇOS FINAIS	2.642,35	0,10%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
TOTAL GERAL:		2.574.587,76	100,00%	R\$ 352.938,11			R\$ 194.771,69		
PERCENTUAL SIMPLES (%)				13,71%			7,57%		
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				32,11%			39,68%		

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TIPO B
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 05			MÊS 06		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
3	PAREDES E DIVISÓRIAS	119.182,90	4,63%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
4	ESQUADRIAS	414.500,59	16,10%	R\$ -		0,0%	R\$ 41.450,06	10,00%	10,0%
5	VIDROS	10.556,13	0,41%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
6	COBERTURA	224.831,64	8,73%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	104.646,61	4,06%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
8	REVESTIMENTO	228.863,84	8,89%	R\$ 22.886,38	10,00%	100,0%	R\$ -		100,0%
9	PAVIMENTAÇÃO	277.019,67	10,76%	R\$ 83.105,90	30,00%	100,0%	R\$ -		100,0%
10	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	21.458,07	0,83%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
11	PINTURA	90.046,15	3,50%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	290.414,79	11,28%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	155.271,34	6,03%	R\$ 31.054,27	20,00%	20,0%	R\$ 31.054,27	20,00%	40,0%
14	EQUIPAMENTOS	6.050,60	0,24%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
15	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	14.377,09	0,56%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	51.820,80	2,01%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
17	ESGOTOS SANITÁRIOS	91.762,69	3,56%	R\$ 18.352,54	20,00%	75,0%	R\$ 22.940,67	25,00%	100,0%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	304.618,39	11,83%	R\$ -		20,0%	R\$ -		20,0%
19	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	59.460,53	2,31%	R\$ -		5,0%	R\$ -		5,0%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	63.117,67	2,45%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	34.172,98	1,33%	R\$ 13.669,19	40,00%	60,0%	R\$ 13.669,19	40,00%	100,0%
22	GÁS COMBUSTÍVEL	4.268,21	0,17%	R\$ -		0,0%	R\$ 3.414,57	80,00%	80,0%
23	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	5.504,71	0,21%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
24	REFORMA DO MURO H=2,20	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
25	SERVIÇOS FINAIS	2.642,35	0,10%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
TOTAL GERAL:		2.574.587,76	100,00%	R\$ 169.068,28			R\$ 112.528,76		
PERCENTUAL SIMPLES (%)				6,57%			4,37%		
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				46,25%			50,62%		

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TIPO B
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 07			MÊS 08		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
3	PAREDES E DIVISÓRIAS	119.182,90	4,63%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
4	ESQUADRIAS	414.500,59	16,10%	R\$ 41.450,06	10,00%	20,0%	R\$ 124.350,18	30,00%	50,0%
5	VIDROS	10.556,13	0,41%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
6	COBERTURA	224.831,64	8,73%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	104.646,61	4,06%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
8	REVESTIMENTO	228.863,84	8,89%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
9	PAVIMENTAÇÃO	277.019,67	10,76%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
10	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	21.458,07	0,83%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
11	PINTURA	90.046,15	3,50%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	290.414,79	11,28%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	155.271,34	6,03%	R\$ 38.817,83	25,00%	65,0%	R\$ 31.054,27	20,00%	85,0%
14	EQUIPAMENTOS	6.050,60	0,24%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
15	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	14.377,09	0,56%	R\$ -		0,0%	R\$ 2.875,42	20,00%	20,0%
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	51.820,80	2,01%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
17	ESGOTOS SANITÁRIOS	91.762,69	3,56%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	304.618,39	11,83%	R\$ 60.923,68	20,00%	40,0%	R\$ 60.923,68	20,00%	60,0%
19	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	59.460,53	2,31%	R\$ -		5,0%	R\$ -		5,0%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	63.117,67	2,45%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	34.172,98	1,33%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
22	GÁS COMBUSTÍVEL	4.268,21	0,17%	R\$ 853,64	20,00%	100,0%	R\$ -		100,0%
23	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	5.504,71	0,21%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
24	REFORMA DO MURO H=2,20	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
25	SERVIÇOS FINAIS	2.642,35	0,10%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
TOTAL GERAL:		2.574.587,76	100,00%	R\$ 142.045,21			R\$ 219.203,54		
PERCENTUAL SIMPLES (%)				5,52%			8,51%		
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				56,13%			64,65%		

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TIPO B
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 09			MÊS 10		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
3	PAREDES E DIVISÓRIAS	119.182,90	4,63%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
4	ESQUADRIAS	414.500,59	16,10%	R\$ 124.350,18	30,00%	80,0%	R\$ 41.450,06	10,00%	90,0%
5	VIDROS	10.556,13	0,41%	R\$ -		0,0%	R\$ 3.166,84	30,00%	30,0%
6	COBERTURA	224.831,64	8,73%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	104.646,61	4,06%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
8	REVESTIMENTO	228.863,84	8,89%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
9	PAVIMENTAÇÃO	277.019,67	10,76%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
10	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	21.458,07	0,83%	R\$ 5.364,52	25,00%	25,0%	R\$ 5.364,52	25,00%	50,0%
11	PINTURA	90.046,15	3,50%	R\$ 36.018,46	40,00%	40,0%	R\$ 27.013,84	30,00%	70,0%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	290.414,79	11,28%	R\$ 87.124,44	30,00%	30,0%	R\$ 87.124,44	30,00%	60,0%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	155.271,34	6,03%	R\$ -		85,0%	R\$ -		85,0%
14	EQUIPAMENTOS	6.050,60	0,24%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
15	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	14.377,09	0,56%	R\$ 2.875,42	20,00%	40,0%	R\$ 7.188,55	50,00%	90,0%
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	51.820,80	2,01%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
17	ESGOTOS SANITÁRIOS	91.762,69	3,56%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	304.618,39	11,83%	R\$ 60.923,68	20,00%	80,0%	R\$ 30.461,84	10,00%	90,0%
19	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	59.460,53	2,31%	R\$ 14.865,13	25,00%	30,0%	R\$ 20.811,19	35,00%	65,0%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	63.117,67	2,45%	R\$ -		0,0%	R\$ 31.558,83	50,00%	50,0%
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	34.172,98	1,33%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
22	GÁS COMBUSTÍVEL	4.268,21	0,17%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,0%
23	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	5.504,71	0,21%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
24	REFORMA DO MURO H=2,20	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
25	SERVIÇOS FINAIS	2.642,35	0,10%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,0%
TOTAL GERAL:		2.574.587,76	100,00%	R\$ 331.521,82			R\$ 254.140,10		
PERCENTUAL SIMPLES (%)				12,88%			9,87%		
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				77,52%			87,40%		

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TIPO B
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 11			MÊS 12		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,00%
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,00%
3	PAREDES E DIVISÓRIAS	119.182,90	4,63%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,00%
4	ESQUADRIAS	414.500,59	16,10%	R\$ 41.450,06	10,00%	100,0%	R\$ -		100,00%
5	VIDROS	10.556,13	0,41%	R\$ 3.166,84	30,00%	60,0%	R\$ 4.222,45	40,00%	100,00%
6	COBERTURA	224.831,64	8,73%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,00%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	104.646,61	4,06%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,00%
8	REVESTIMENTO	228.863,84	8,89%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,00%
9	PAVIMENTAÇÃO	277.019,67	10,76%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,00%
10	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	21.458,07	0,83%	R\$ 5.364,52	25,00%	75,0%	R\$ 5.364,52	25,00%	100,00%
11	PINTURA	90.046,15	3,50%	R\$ 18.009,23	20,00%	90,0%	R\$ 9.004,61	10,00%	100,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	290.414,79	11,28%	R\$ 87.124,44	30,00%	90,0%	R\$ 29.041,48	10,00%	100,00%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	155.271,34	6,03%	R\$ -		85,0%	R\$ 23.290,70	15,00%	100,00%
14	EQUIPAMENTOS	6.050,60	0,24%	R\$ 3.025,30	50,00%	50,0%	R\$ 3.025,30	50,00%	100,00%
15	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	14.377,09	0,56%	R\$ 1.437,71	10,00%	100,0%	R\$ -		100,00%
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	51.820,80	2,01%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,00%
17	ESGOTOS SANITÁRIOS	91.762,69	3,56%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,00%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	304.618,39	11,83%	R\$ -		90,0%	R\$ 30.461,84	10,00%	100,00%
19	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	59.460,53	2,31%	R\$ 20.811,19	35,00%	100,0%	R\$ -		100,00%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	63.117,67	2,45%	R\$ 18.935,30	30,00%	80,0%	R\$ 12.623,53	20,00%	100,00%
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	34.172,98	1,33%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,00%
22	GÁS COMBUSTÍVEL	4.268,21	0,17%	R\$ -		100,0%	R\$ -		100,00%
23	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	5.504,71	0,21%	R\$ 3.853,30	70,00%	70,0%	R\$ 1.651,41	30,00%	100,00%
24	REFORMA DO MURO H=2,20	-	0,00%	R\$ -		0,0%	R\$ -		0,00%
25	SERVIÇOS FINAIS	2.642,35	0,10%	R\$ -		0,0%	R\$ 2.642,35	100,00%	100,00%
TOTAL GERAL:		2.574.587,76	100,00%	R\$ 203.177,88			R\$ 121.328,21		
PERCENTUAL SIMPLES (%)				7,89%			4,71%		
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				95,29%			100,00%		