


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)

OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SUELY BARBOSA					 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS-TO GOVERNO DO POVO ADM 2025-2028	
MUNICÍPIO/UF	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGUATINS						
LOCAL	RUA DEOCLECIANO AMORIM, S/N, ITAGUATINS - TOCANTINS						
ÁREA INTERVENÇÃO	584,78 M ²						

ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$18.749,59	3,02%	R\$5.763,63	30,74%	R\$4.327,41	23,08%	R\$4.327,41	23,08%	R\$4.331,16	23,10%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$28.497,30	4,59%	R\$28.497,30	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.0	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$89.245,21	14,37%	R\$89.245,21	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
4.0	ALVENARIA	R\$45.121,45	7,27%	R\$22.560,73	50,00%	R\$22.560,73	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
5.0	ESQUADRIAS	R\$41.594,72	6,70%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$41.594,72	100,00%	R\$0,00	0,00%
6.0	COBERTURA/FORRO/CALHA	R\$80.175,85	12,91%	R\$0,00	0,00%	R\$60.131,89	75,00%	R\$20.043,96	25,00%	R\$0,00	0,00%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$4.557,77	0,73%	R\$4.557,77	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$69.807,37	11,24%	R\$0,00	0,00%	R\$52.355,53	75,00%	R\$17.451,84	25,00%	R\$0,00	0,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$61.459,71	9,90%	R\$0,00	0,00%	R\$6.145,97	10,00%	R\$36.875,83	60,00%	R\$18.437,91	30,00%
10.0	PINTURA	R\$43.654,14	7,03%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$43.654,14	100,00%
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$57.995,15	9,34%	R\$5.799,52	10,00%	R\$11.599,03	20,00%	R\$28.997,58	50,00%	R\$11.599,03	20,00%
12.0	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$2.845,40	0,46%	R\$0,00	0,00%	R\$1.422,70	50,00%	R\$1.422,70	50,00%	R\$0,00	0,00%
13.0	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$7.446,11	1,20%	R\$0,00	0,00%	R\$3.723,06	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$3.723,06	50,00%
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$6.202,33	1,00%	R\$0,00	0,00%	R\$1.240,47	20,00%	R\$2.480,93	40,00%	R\$2.480,93	40,00%
15.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$1.399,14	0,23%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$1.399,14	100,00%	R\$0,00	0,00%
16.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$27.097,91	4,36%	R\$0,00	0,00%	R\$5.419,58	20,00%	R\$10.839,16	40,00%	R\$10.839,16	40,00%
17.0	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS	R\$22.377,09	3,60%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$22.377,09	100,00%
18.0	PAISAGISMO	R\$8.600,18	1,38%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$8.600,18	100,00%
19.0	MASTRO BANDEIRAS	R\$4.200,50	0,68%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.200,50	100,00%
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$621.026,94	100,00%	R\$156.424,15	25,19%	R\$168.926,36	27,20%	R\$165.433,27	26,64%	R\$130.243,16	20,97%
BDI		R\$179.104,17		R\$45.112,73		R\$48.718,36		R\$47.710,95		R\$37.562,13	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$800.131,11	100,00%	R\$201.536,88	25,19%	R\$217.644,72	27,20%	R\$213.144,22	26,64%	R\$167.805,29	20,97%
TOTAL ACUMULADO:				R\$201.536,88	25,19%	R\$419.181,60	52,39%	R\$632.325,82	79,03%	R\$800.131,11	100,00%

ITAGUATINS - TOCANTINS, 03 DE OUTUBRO DE 2025.

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5